



Rodovia SP 425 – DR.14

Lote Único: km 23,90 ao km 58,33

EMPREITEIRA

Constroeste Construtora e Participações Ltda
 CONTRATO Nº 19.012-3
 Valor: R\$ 51.027.107,65
 Data da Assinatura: 09/12/2013
 Nota de Serviço: 08/01/2014
 Prazo Contratual: 12 meses
 Data de Entrega Provisória: 21/10/2015

CONCLUÍDO

SUPERVISORA DE OBRAS

Consórcio Hidroconsult/Cal
 CONTRATO Nº 19.453-0
 Nota de Serviço: 29/12/2014
 Prazo Contratual: 16 meses

CONCLUÍDO

SUPERVISORA AMBIENTAL

JGP Consultoria e Participações Ltda.
 CONTRATO Nº 18.663-6
 Data da Assinatura: 20/02/2013
 Nota de Serviço: 04/03/2013
 Prazo Contratual: 24 meses

CONCLUÍDO

A seguir é apresentado o gráfico com a distribuição do investimento geral do contrato por fase de execução de obra.

