



Rodovia SP 425 – DR.14

Lote 2: km 119,07 ao km 141,886

EMPREITEIRA

Constroeste Construtora e Participações Ltda

CONTRATO Nº 19.014-7

Valor: R\$ 28.900.972,36

Assinatura do Contrato: 09/12/2013

Nota de Serviço: 08/01/2014

Prazo Contratual: 18 meses

Data de Entrega Provisória: 23/07/2015

CONCLUÍDO

SUPERVISORA DE OBRAS

Consórcio Hidroconsult/Cal

CONTRATO Nº 19.453-0

Nota de Serviço: 29/12/2014

Prazo Contratual: 16 meses

CONCLUÍDO

SUPERVISORA AMBIENTAL

JGP Consultoria e Participações Ltda.

CONTRATO Nº 18.663-6

Data da Assinatura: 20/02/2013

Nota de Serviço: 04/03/2013

Prazo Contratual: 24 meses

CONCLUÍDO

A seguir é apresentado o gráfico com a distribuição do investimento geral do contrato por fase de execução de obra.

