



Rodovia SP 425 – DR.14 Lote 3: km 141,886 ao km 157,550

EMPREITEIRA

Consórcio SP 425 – Coplan/TCL

CONTRATO Nº 19.017-2

Valor: R\$ 36.212.956,35

Data da Assinatura: 13/01/2014

Nota de Serviço: 27/01/2014

Prazo Contratual: 18 meses

Data de Entrega Provisória: 11/08/2015

CONCLUÍDO

SUPERVISORA DE OBRAS

Consórcio Hidroconsult/Cal

CONTRATO Nº 19.453-0

Nota de Serviço: 29/12/2014

Prazo Contratual: 16 meses

CONCLUÍDO

SUPERVISORA AMBIENTAL

JGP Consultoria e Participações Ltda.

CONTRATO Nº 18.663-6

Data da Assinatura: 20/02/2013

Nota de Serviço: 04/03/2013

Prazo Contratual: 24 meses

CONCLUÍDO

A seguir é apresentado o gráfico com a distribuição do investimento geral do contrato por fase de execução de obra.

