



Rodovia SP 304 – DR.03

Lote 1: km 302,380 ao km 322,000

EMPREITEIRA

Jaupavi Terraplenagem e Pavimentação Ltda
CONTRATO Nº 19.009-3
Valor: R\$ 39.452.323,11
Data da Assinatura: 09/12/2013
Nota de Serviço: 26/12/2013
Prazo Contratual: 18 meses
Data de Entrega Provisória: 11/07/2015

CONCLUÍDO

SUPERVISORA DE OBRAS

Consórcio LBR/Hidroconsult
CONTRATO Nº 18.301-5
Nota de Serviço: 26/11/2012
Prazo Contratual: 34 meses

CONCLUÍDO

SUPERVISORA AMBIENTAL

Geotec Consultoria Ambiental
CONTRATO Nº 18.666-1
Data da Assinatura: 25/02/2013
Nota de Serviço: 15/03/2013
Prazo Contratual: 39 meses

CONCLUÍDO

A seguir é apresentado o gráfico com a distribuição do investimento geral do contrato por fase de execução de obra.

