



Rodovia SP 304 – DR.04

Lote 2: km 369,300 ao km 386,700

EMPREITEIRA

Trier Engenharia Ltda
CONTRATO Nº 19.011-1
Valor: R\$ 29.726.309,79
Data de Assinatura: 09/12/2013
Nota de Serviço: 26/12/2013
Prazo Contratual: 18 meses
Data de Entrega Provisória: 11/07/2015
CONCLUÍDO

SUPERVISORA DE OBRAS

Consórcio Alphageos/Herja
CONTRATO Nº 18.328-3
Nota de Serviço: 26/11/2012
Prazo Contratual: 31 meses
CONCLUÍDO

SUPERVISORA AMBIENTAL

JGP Consultoria e Participações Ltda.
CONTRATO Nº 18.663-6
Data de Assinatura: 20/02/2013
Nota de Serviço: 04/03/2013
Prazo Contratual: 33 meses
CONCLUÍDO

A seguir é apresentado o gráfico com a distribuição do investimento geral do contrato por fase de execução de obra.

